

Gemeinde Ferenbalm
Sanierung öffentlicher Abwasserleitungen, 1. Etappe 2016
Kanalsanierungen

Abrechnung per 29.03.2018

Baukonten gemäss Kostenvoranschlag	Konto	Kostenvoranschlag	Abrechnungsbetrag
Bezeichnung	Nr.	in Fr.	in Fr.
Kanalsanierungen 1. Etappe	1	172'500.00	43'231.15
Baunebenkosten öffentliche Leitungen	2	19'500.00	23'319.65
Baunebenkosten private Leitungen	3	11'900.00	12'104.40
Unvorhergesehenes	4	8'100.00	0.00
Total exkl. MWSt.		212'000.00 *	78'655.20
MWSt. 8.0%		16'960.00	6'292.42
Total inkl. MWSt.		228'960.00	84'947.62

Rechnungskontrolle (exkl. MWSt.)

Rechnungsdatum	Rechnungssteller	Konto	Betrag in Fr.	Summe in Fr.
22.04.2016	HOLINGER AG, Bern 1. Honorarrechnung	2	5'826.60 ✓	5'826.60
06.10.2016	AB Marti AG, Murten, Kanal-TV, Aufeldweg	1	380.70 ✓	6'207.30
20.10.2016	AB Marti AG, Murten, Kanal-TV Ofenhausstr. 37	1	861.15 ✓	7'068.45
20.10.2016	AB Marti AG, Murten, Kanal-TV Ofenhausstr. 39	1	922.90 ✓	7'991.35
17.06.2016	HOLINGER AG, Bern 2. Honorarrechnung	2	5'461.25 ✓	13'452.60
17.06.2016	HOLINGER AG, Bern 3. Honorarrechnung	3	6'609.50 ✓	20'062.10
14.12.2016	HOLINGER AG, Bern 4. Honorarrechnung	2	7'531.80 ✓	27'593.90
14.12.2016	HOLINGER AG, Bern 5. Honorarrechnung	3	3'346.00 ✓	30'939.90
05.01.2017	AB Marti AG, Murten, Sanierung Teil 2016	1	29'011.65 ✓	59'951.55
31.03.2017	Widmer Traxbetrieb AG, KS Gümmenen	1	2'832.40 ✓	62'783.95
12.06.2017	AB Marti AG, Murten, Kanal-TV, Wittenberg	1	2'133.00 ✓	64'916.95
31.12.2017	HOLINGER AG, Bern 6. Honorarrechnung	3	1'078.90	65'995.85
31.12.2017	HOLINGER AG, Bern 7. Honorarrechnung	3	1'070.00 ✓	67'065.85
31.12.2017	HOLINGER AG, Bern 8. Honorarrechnung, Zusatz	2	2'500.00 ✓	69'565.85
31.12.2017	HOLINGER AG, Bern 9. Honorarrechnung, Zusatz	2	2'000.00 ✓	71'565.85
29.01.2018	AB Marti AG, Murten, Kanal-Sanierungen	1	7'089.35 ✓	78'655.20
	Gesamtsumme exkl. MWSt.			78'655.20

* Kredit wurde inkl. MWST CHF 212'000.- beschlossen